

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

полной сдачи в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения и канализации, в предыдущие годы не введенных в эксплуатацию или в которых строительно-монтажные работы не были завершены

№	Наименование регионов и объектов	Количество объектов	Стоимость объекта, млн сумов	Срок сдачи объекта в эксплуатацию согласно адресному перечню	Завершение строительно-монтажных работ и сдача в эксплуатацию	Потребность в средствах для завершения строительно-монтажных работ, млн сумов	Основание	Источник финансирования	Ответственные исполнители	Примечание
	ВСЕГО	17	156 150,3			8 641,4				
	Бухарская область	2	23 913,4							
1	Строительство водозабора для населенного пункта «Исогоре» Шафирканского района	1	4 747,6	2019 год сентябрь	2022 год июнь		№ ПП-3507 от 03.02.2018 года, № ПП-4067 от 19.12.2018 года		Хокимият Бухарской области, АО «Узсувтаъминот»	Не оформлен акт государственной приемочной комиссии
2	Реконструкция водозабора «Зарафшан» в Бухарском районе	1	19 165,8	2020 год декабрь	2022 год июнь		№ ПП-3507 от 03.02.2018 года, № ПП-4067 от 19.12.2018 года, Протокол президиума КМ № 41 от 04.04.2020 года		АО «Узбекистон темир йуллари», хокимият Бухарской области, АО «Узсувтаъминот»	Не оформлен акт государственной приемочной комиссии
	Навоийская область	1	7 192,0							
3	Строительство систем канализации в историческом мемориальном комплексе «Чашма» Нураутинского района	1	7 192,0	2019 год октябрь	2022 год июнь		№ ПП-4067 от 19.12.2018 года		Хокимият Навоийской области, АО «Узсувтаъминот»	Не оформлен акт государственной приемочной комиссии
	Наманганская область	1	39 810,6							
4	Реконструкция и расширение систем канализации в городе Намангане (Фаза 1)	1	39 810,6	2020 год декабрь	2022 год июнь		№ ПП-4067 от 19.12.2018 года, Протокол президиума КМ №41 от 04.04.2020 года		Хокимият Наманганской области, АО «Узсувтаъминот»	Не оформлен акт государственной приемочной комиссии
	Ташкентская область	13	85 234,3			8 641,4				
5	Строительство систем водоснабжения в СГМ «Урта-Тепа» в Букинском районе	1	990,6	2020 год июль	2022 год июнь		№ ПП-4201 от 20.02.2019 года		Хокимият Ташкентской области, Министерство финансов, Министерство экономического развития и сокращения бедности, АО «Узсувтаъминот»	Не оформлен акт государственной приемочной комиссии
6	Строительство систем водоснабжения в СГМ «Кук-Орол» в Букинском районе	1	1 346,5	2020 год июль	2022 год июнь		№ ПП-4201 от 20.02.2019 года			Не оформлен акт государственной приемочной комиссии
7	Строительство систем водоснабжения в СГМ «Гайрат» в Чиназском районе	1	2 849,9	2020 год май	2022 год июнь		№ ПП-4201 от 20.02.2019 года			Не оформлен акт государственной приемочной комиссии
8	Строительство систем водоснабжения в СГМ «Жумабозор» в Юкориичирчикском районе	1	1 851,2	2020 год июль	2022 год июнь		№ ПП-4201 от 20.02.2019 года			Не оформлен акт государственной приемочной комиссии
9	Строительство систем водоснабжения в СГМ «Бирлик» в Пскентском районе	1	2 640,0	2020 год декабрь	2022 год июнь	676,9	№ ПП-4201 от 20.02.2019 года	Местный бюджет Ташкентской области		Средства не выделены в полном объеме
10	Строительство систем водоснабжения в СГМ «Навоий» в Пскентском районе	1	1 741,3	2020 год декабрь	2022 год июнь	288,1	№ ПП-4201 от 20.02.2019 года	Местный бюджет Ташкентской области		Средства не выделены в полном объеме
11	Строительство систем водоснабжения в СГМ «Бойовул» в Уртаичирчикском районе	1	1 705,0	2020 год август	2022 год июнь		№ ПП-4201 от 20.02.2019 года			Не оформлен акт государственной приемочной комиссии
12	Строительство систем водоснабжения в СГМ «Юкалиш» в городе Нурафшане	1	1 235,2	2020 год август	2022 год июнь	376,4	№ ПП-4201 от 20.02.2019 года	Местный бюджет Ташкентской области		Средства не выделены в полном объеме
13	Строительство систем водоснабжения в СГМ «Ойбек» в городе Нурафшане	1	1 499,3	2020 год июль	2022 год июнь		№ ПП-4201 от 20.02.2019 года			Не оформлен акт государственной приемочной комиссии
14	Строительство систем водоснабжения в СГМ «Чигирик» в городе Нурафшане	1	1 200,7	2020 год июль	2022 год июнь		№ ПП-4201 от 20.02.2019 года			Не оформлен акт государственной приемочной комиссии
15	Строительство системы канализации в СГМ «Чигирик» в городе Нурафшане	1	775,2	2020 год июль	2022 год июнь		№ ПП-4201 от 20.02.2019 года		Хокимият Ташкентской области, Министерство финансов, Министерство экономического развития и сокращения бедности, АО «Узсувтаъминот»	Не оформлен акт государственной приемочной комиссии
16	Строительство систем водоснабжения и канализации для планируемой больницы на территории СГМ «Нурли замин» в Юкориичирчикском районе	1	45 311,6	2020 год декабрь	2022 год июнь	2 500,0	Протокол президиума КМ №41 от 04.04.2020 года	Местный бюджет Ташкентской области		Средства не выделены в полном объеме
17	Строительство систем водоснабжения и канализации для населенных пунктов и планируемой больницы на территории СГМ «Богзор»	1	22 087,9	2020 год декабрь	2022 год июнь	4 800,0	Протокол президиума КМ №41 от 04.04.2020 года	Местный бюджет Ташкентской области		Средства не выделены в полном объеме